

ANEJO 9. PLAN DE OBRA Y CALENDARIO DE TRABAJO

PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA, VALLADOLID

CAPÍTULO		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	PRESUPUESTO
CAPÍTULO 1	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	25.733,51 €												25.733,51
CAPÍTULO 2	CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓNES	16.982,10 €												16.982,10
CAPÍTULO 3	ESTRUCTURA	29.874,17 €	59.748,34 €	59.748,34 €										149.370,84
CAPÍTULO 4	ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS				54.945,20 €	54.945,20 €	54.945,20 €	54.945,20 €	27.472,60 €					247.253,42
CAPÍTULO 5	PAVIMENTOS							28.110,93 €	28.110,93 €			28.110,93 €	28.110,93 €	112.443,71
CAPÍTULO 6	FALSOS TECHOS							16.357,46 €	32.714,92 €	16.357,46 €				65.429,84
CAPÍTULO 7	CUBIERTAS				52.977,44 €	52.977,44 €					26.488,72 €	52.977,44 €		185.421,03
CAPÍTULO 8	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN					28.213,30 €	28.213,30 €	28.213,30 €	14.106,65 €					98.746,54
CAPÍTULO 9	CARPINTERÍA INTERIOR						24.005,83 €	24.005,83 €	12.002,92 €		12.002,92 €	24.005,83 €	24.005,83 €	120.029,15
CAPÍTULO 10	CARPINTERÍA EXTERIOR								66.824,33 €	133.648,65 €	66.824,33 €			267.297,30
CAPÍTULO 11	CERRAJERÍA								8.259,00 €	8.259,00 €	4.129,50 €	4.129,50 €	8.259,00 €	33.035,98
CAPÍTULO 12	ELEVACIÓN										6.892,60 €	13.785,20 €	13.785,20 €	34.463,00
CAPÍTULO 13	REVESTIMIENTOS, PINTURA Y OTROS ACABADOS										36.689,67 €	36.689,67 €	36.689,67 €	110.069,02
CAPÍTULO 14	URBANIZACIÓN											53.218,07 €	53.218,07 €	106.436,13
CAPÍTULO 15	INSTALACION EVACUACION DE AGUAS	9.016,83 €					4.508,42 €	9.016,83 €						22.542,08
CAPÍTULO 16	INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUAS						3.411,86 €	6.823,71 €				6.823,71 €	6.823,71 €	23.882,99
CAPÍTULO 17	INSTALACIONES ELECTRICA										14.269,84 €	28.539,67 €	28.539,67 €	71.349,18
CAPÍTULO 18	ILUMINACION							9.891,57 €	19.783,13 €		9.891,57 €	19.783,13 €	19.783,13 €	79.132,53
CAPÍTULO 19	INSTALACIONES TERMICA										59.512,67 €	119.025,34 €	119.025,34 €	297.563,35
CAPÍTULO 20	INSTALACIONES COMUNICACION							6.797,15 €			3.398,57 €	6.797,15 €	6.797,15 €	23.790,01
CAPÍTULO 21	INSTALACIONES GAS NATURAL							685,64 €			685,64 €	1.371,28 €	1.371,28 €	4.113,84
CAPÍTULO 22	INSTALACIONES PROT. CONTRA INCENDIOS					1.971,95 €	3.943,89 €					1.971,95 €	3.943,89 €	11.831,67
CAPÍTULO 23	APARATOS SANITARIOS							12.556,94 €				6.278,47 €	12.556,94 €	31.392,34
CAPÍTULO 24	EQUIPAMIENTO Y VARIOS							12.667,71 €				6.333,86 €	12.667,71 €	31.669,28
CAPÍTULO 25	SEGURIDAD Y SALUD	1.289,37 €	1.289,37 €	1.289,37 €	1.289,37 €	1.289,37 €	1.289,37 €	1.289,37 €	1.289,37 €	1.289,37 €	1.289,37 €	1.289,37 €	1.289,37 €	15.472,46
CAPÍTULO 26	GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	1.614,55 €	1.614,55 €	1.614,55 €	1.614,55 €	1.614,55 €	1.614,55 €	1.614,55 €	1.614,55 €	1.614,55 €	1.614,55 €	1.614,55 €	1.614,55 €	19.374,60
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL		84.510,53 €	62.652,26 €	62.652,26 €	110.826,56 €	139.039,86 €	119.960,47 €	216.920,07 €	212.178,39 €	161.169,03 €	243.689,94 €	412.745,10 €	378.481,43 €	2.204.825,90 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO		84.510,53 €	147.162,79 €	209.815,05 €	320.641,61 €	459.681,47 €	579.641,94 €	796.562,01 €	1.008.740,40 €	1.169.909,43 €	1.413.599,37 €	1.826.344,47 €	2.204.825,90 €	
PRESUPUESTO CONTRATA EJECUTADO MENSUAL		103.102,85 €	76.435,75 €	76.435,75 €	135.208,41 €	169.628,63 €	146.351,77 €	264.642,49 €	258.857,63 €	196.626,21 €	297.301,72 €	503.549,03 €	461.747,35 €	
PRESUPUESTO CONTRATA EJECUTADO ACUMULADO		103.102,85 €	179.538,60 €	255.974,36 €	391.182,76 €	560.811,39 €	707.163,17 €	971.805,66 €	1.230.663,29 €	1.427.289,50 €	1.724.591,23 €	2.228.140,25 €	2.689.887,59 €	
PRESUPUESTO CONTRATA PENDIENTE		2.586.784,74 €	2.510.348,99 €	2.433.913,23 €	2.298.704,83 €	2.129.076,20 €	1.982.724,42 €	1.718.081,93 €	1.459.224,30 €	1.262.598,09 €	965.296,36 €	461.747,34 €	0,00 €	

En Valladolid a diciembre de 2021.

Fdo.: Gabriel Gallegos Borges.